

Официально

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к решению Совета депутатов от 18.06.2009 г. № 23

ИСПОЛНЕНИЕ ПО АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ
МО "ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2008 ГОД

№ п.п.	Наименование объекта	Вид работ	План на 2008 год	Исполнено за 2008 год	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Детский сад в п. Хапо-Ое	Строительство	26050	26040,0	Переходящий объект.Оплата выполненных работ :Градстрой-проект-40,6,0 т.р;ИК Кронос-126,0 т.р.; Постановление-8,0 т.р, СС, ПС
		ПИР	202	202	
2	Детский сад в мкр. Южный г. Всеволожск	Строительство	11900	11900,0	Проект вып. в 2007 г. Не вовремя передана ПСД от ГУ "УС ЛО"
		ПИР	1	0,800	ГеоКад-1т.р. задолженность, постановления: разрешение на стр-во-8т.р.; утвержд.акта выбора на сети электросн.-9т.р.
3	СОШ в мкр. Южный г. Всеволожск	Строительство	14325	14325,0	Проект вып. в 2007 г. 2008 г. - СМР.
4	Детский сад в 3-ем мкр. Ул. Балашова г. Всеволожск	Строительство	10000	10000,0	Проект вып. в 2007 г.2008 г. - СМР.
		ПИР	27	26,9	
5	МОУ "СОШ № 2" г. Всеволожск	Кап. ремонт	2243	2242,4	К.р. акт.зала ООО Декор - 1299838,32, к.р. кровли ООО ЕвроЛюкс-1186827,87
6	МОУ ДОД "ДДЮТ" г. Всеволожск	Кап. ремонт	80	80,0	
7	Детский сад г. Всеволожск (ул. Героев поз. № 48)	ПСД	472	471,6	Переходящий объект. Окончание работ по дог. № АПР/955 от 03.12.07
8	МУЗ "Сертоловская ЦГБ" Поликлиника	Кап. ремонт	600	599,2	Переходящий объект. Окончание работ по дог. № АПР/978;979;998;1007;503;786
9	Амбулатория "Черная речка"	Кап. ремонт	747	746,8	К.р. ИП Сергиенко -755496 р., узлы учета ООО ЭкоСевер - 239980р.
10	МОУ "Сертоловская СОШ № 1"	Кап. ремонт электро-снабжения, актового зала	2438	2437,2	К.р.эл. ОООАльтернатива-2872192 р.0Б; эл.ул.осв.и подвала ООО ИК Омега-315т.р., эл.2,3эт. ООО БИСК-1707т.р.,эл.стол.мастерски ООО БИСК-232т.р.; окна-1156т.р. 18.11.08г.; к.р. акт.зала-857т.р.; эл.ВРУ ООО Альтернатива-199990,14р.
11	ФОК г. Сертолово	Благоустройство, электроснабжение	5463	5462,8	Переходящий объект. Окончание работ по дог. № АПР/823 от 08.10.07
		Вынос осей, тех. паспорт, авт.надзор, экол.обследование	100	99,9	
12	Детский сад д. Новое Девяткино	ПСД	590	589,1	
13	МУЗ "ТРБ" Комплекс зданий	Кап. ремонт	6212	6211,7	
14	Поликлиника г.п. Токсово	Кап. ремонт	2486	2485,9	Переходящий объект. Окончание работ по дог.№ АПР/990 от 17.12.07; АПР/747 от 14.08.07
15	МУЗ "Морозовская ГБ" Поликлиника	Кап. ремонт	1242	1241,2	
16	МОУ "СОШ п.им. Морозова"	Кап. ремонт	3514	3513,1	Переходящий объект. Окончание работ по дог. № АПР/804 от 06.09.07;
17	МУЗ "Вартемягская Амбулатория" Административный корпус	Кап. ремонт системы электроснабжения	834	833,1	
18	МОУ "Лесколоская СОШ"	Кап. ремонт	1982	1981,4	Переходящий объект. Окончание работ по дог.№ АПР/825 от 26.09.07;
19	Поликлиника Кузьмолотово	Кап. ремонт	1765	1764,1	
20	МДОУ "ДСКВ № 8" п.Васкелово	Кап. ремонт отопления, водоснабжения, канализация	996	995,9	
21	СОШ д. Гарболово	Строительство	28086,1	28085,4	Переходящий объект 2007 г.
		ПИР	2083	2083	
22	МДОУ "Детский сад № 62" (здание филиала) д. Колтуши	Кап. ремонт ГВС,ХВС, ЦО,кровля, электрика	2306	2305,8	
23	МУ "Центр соц. обслуживания "Ладоса"	Кап. ремонт	566	565,3	
24	МОУ "СОШ № 1 п.им. Свердлова"	Кап. ремонт	3636	3636,0	
25	МУЗ "Всеволожская ЦРБ" Хирургический корпус травматологическое отделение. Роддом.	Кап. ремонт	11769	11768,0	
26	Детский зоопарк ДДЮТ г.Всеволожск	ПИР (проектирование электроснабжения)	82	78,7	
27	г. Всеволожск "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних"	Кап. ремонт	961	960,3	
28	Здание Администрации г. Всеволожска	Кап. ремонт	5560,5	5560,5	Переходящий объект. Окончание работ по дог.№ АПР/1009 от 17.12.07; АПР/1053 от 21.12.07
		ПИР	52	52	
29	Поликлиника д.Новое Девяткино	ПСД	4455,3	2671,9	Переходящий объект. Окончание работ по договорам АПР/1132 от 06.03.08-Ленэнерго-9608,251 т.р.; ОАО Дорпроект ИД/360 от 19.05.08 - 1956,0; ТТК-1038,211 т.р.; ПИР -162,024 т.р
30	Кольцующий газопровод Котово поле-Бернгардовка (4 очередь)	Оформление тех. паспорта	14	14,0	
31	Кольцующий газопровод Котово поле-Бернгардовка(5 очередь)	Оформление тех. паспорта	20	20,0	Переходящий объект. Окончание работ по дог.№ АПР/1063 от 09.01.08.
32	Газоснабжение инд. жилых домов в границах ул. Пограничной, Нагорной г. Всеволожск	Оформление тех. паспорта	26	26,0	
33	Газоснабжение инд. жилых домов в границах ул. Ладоская, пер. Молодежный,ул. Северная,ул. Зеленая п.им. Морозова	Осуществление тех. надзора	14	14,0	
34	Распределительный газопровод среднего давления с учетом котельной и перспективой развития массив "Южный" г.п. Рахья	Осуществление тех. надзора	40	40,0	

35	МУЗ "ВЦРБ" Дубровская Амбулатория	Кап. ремонт	1661	1660,2	Переходящий объект. Окончание работ по дог.№ АПР/1054-232487р.;АПР/1055-112189р.; АПР/1031-365897р. от 21.12.07; к.р.инфекц.отд.000 Юпитер-Строй-270478р.322405р.,401696р.; 000 Стройсантехинвест-1436500р.
36	МОУ "СОШ № 4" г. Всеволожск	Кап. ремонт	1111	1110,2	Переходящий объект. Окончание работ по дог.№ АПР/885 от 26.10.07;
37	Лицей № 1 г. Всеволожск	Кап. ремонт	12149	12148,9	Переходящий объект. Окончание работ по дог. 000 СпецСтрой № АПР/958-от 06.12.07 г.-стадион 10530156,30р. (+доп.р.), рем.эл.000 БИСК -1163141р.
38	МОУ "СОШ № 2" г. Сертолово	Устройство спортивной площадки	396	396,0	
39	МОУ "Рахьинская СОШ"	Кап. ремонт	3688	3687,7	К.р.000 Альтернатива-2533т.р., ограждения ООО Рембытехника -2 829т.р.
40	МОУ "ООШ № 2" п. им. Свердлова	Кап. ремонт	518	517,6	
41	МОУ "Токсовская СОШ"	Кап. ремонт	3406	3405,4	Переходящий объект. Окончание работ по дог. № АПР/1060 от 25.12.07 г.
42	МОУ ДОД "Колтушская музыкальная школа"	Кап. ремонт	116	116,0	Переходящий объект. Окончание работ по дог. № АПР/1029 от 21.12.07 г.
43	МОУ "Разметелевская СОШ"	Кап. ремонт	1937	1936,7	Переходящий объект. Окончание работ по дог. № АПР/780 от 23.08.07 г.
44	Амбулатория п. Разметелево	Кап. ремонт	1035	1034,40	Переходящий объект. Окончание работ по дог. № АПР/1050 от 21.12.07 г.
45	Амбулатория п. Романовка	Кап. ремонт	406	405,3	
46	Больнично-поликлинический комплекс г. Сертолова мкр. Сертолов-1 в районе ул. Центральная	ПИР	361	361,6	
47	г.п. Кузьмолровский МОУ "СОШ № 1"	Кап. ремонт	6254	6253,1	Договор с ИП "Малик И.П." -785,0 т.р. финансирование из ОБ.
48	пос.им.Свердлова дет.сад № 34 мкр. № 1	Кап. ремонт	2560	2559,1	Салюк-2220т.р., окна-350т.р.
49	п. Бугры СОШ	Кап. ремонт	1200	1199,3	Договор с ООО "Тетра-А" -5426,2 т.р. финансирование из ОБ.
50	п. Бугры Амбулатория	Кап. ремонт	324	323,7	
51	д. Вартемяги СОШ	Кап. ремонт	3284	3283,1	
52	д. Кавголово Распределительный газопровод	Строительство	2636	2635,4	Объект ОБ
		ПИР (топография,геология,ПДС,экспертиза ПБ, гос. экспертиза)	502	502	
53	д. Вартемяги Детский сад № 15	Кап. ремонт	157	156,1	
54	д. Янино-1 СОШ	Кап. ремонт	9827	9826,2	
55	д. Янино Детский сад № 27	Кап. ремонт	2294	2293,5	
56	п. Лесное СОШ	Кап. ремонт здания д/сада, начальной школы	887	886,7	
57	п. Стекланный Амбулатория	Кап. ремонт	2238	2238,0	оплата по мировому соглашению-736т.р.,Кречет-1502т.р.
58	п. Лесколово. Распределительный газопровод	Строительство	8655	8652,9	
		ПИР (геология, геодезия,топография, экспертиза ПБ, гос. экспертиза)	416	416	
59	п. Лесколово БМК	СМР установка бака аккумулятора	5709	5708,5	Задолжность за ранее выполненные работы перед ген.подрядчиком ЗАО трест "СЗЭМ"
		Строительство (перевод БМК на газовое топливо)	3683	3683	
		ПИР (экспертиза ПБ, гос. экспертиза)	430	429	
60	п. Лесколово Амбулатория	Кап. ремонт	975	974,5	
61	п. Мурино Амбулатория	Кап. ремонт	73	72,9	
62	п. Мурино Детский сад № 61	Кап. ремонт	8447	8446,6	
63	Новодевятинская СОШ	Кап. ремонт	10755	10754,9	Вып. работы ООО "Юпитер-Строй"-5674,0 т.р.; окна-2858 т.р.; ограждения-2410,0
64	МДОУ "ДСКВ № 37" д. Лаврики ВР ЛО	Кап. ремонт	3597	3596,1	
65	п. Романовка ДСКВ № 12	Кап. ремонт	2619	2618,6	
66	п. Романовка СОШ	Кап. ремонт	2641	2640,5	
67	д. Плинтровка Щегловское с.п.	Пуско-наладочные работы на объектах газифицирования в д. Плинтровка	182	181,3	
68	Детский сад № 13 п. Щеглово	Кап. ремонт	3137	2843,1	ремонт пищеблока -282т.р. в 2009г.
69	МОУ СОШ п. Щеглово	Кап. ремонт	667	667,0	Договор с ООО "ПМК № 367" - 3890,525 т.р. финансирование из ОБ.
70	Амбулатория п. Щеглово	Кап. ремонт	1290	1289,4	
71	пос. Щеглово ФОК	Разработка ПСД	27	26,2	Переходящий объект
72	д. Лупполово Школа-сад	Кап. ремонт	3233	3232,8	
73	г. Всеволожск ВОС	Реконструкция и расширение ВОС со схемой водоснабжения.	16417	16416,4	
74	2-ая нитка Ладоского водовода	Завершение СМР.	10445	10445,0	
75	г. Всеволожск СОШ № 3	Кап. ремонт	1856	1855,1	
76	г. Всеволожск СОШ № 5	Кап. ремонт	3168	3167,2	
77	п. Дубровка Детский сад № 23	Кап. ремонт	7968	7967,7	
78	д. Новое Девяткино Дет. сад № 59	Кап. ремонт	1812	1811,6	
79	Детский сад п. Кузьмолровский на 140 мест	ПИР	114	114,3	
80	Детский сад п. Романовка на 280 мест	ПИР	176	176,5	
81	ФОК с искусственным льдом д. Янино	ПИР	135	134,8	
82	Районный стадион мкр. Южный г. Всеволожск	ПИР	1395	1394,9	